

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ
№ 09.01/2023

Комиссия, образованная в соответствии с приказом от «04» февраля 2022 г. №87 в составе:

председателя комиссии	Заместитель главного инженера	А.М.Бразинский
заместитель председателя комиссии	Главный механик – начальник ОГМ (должность) (инициалы, фамилия)	А.К.Сёмуха
членов комиссии	Главный энергетик - начальник ОГЭ (должность) (инициалы, фамилия)	А.И.Баранов
	Начальник ОАС и АП (должность) (инициалы, фамилия)	Д.В.Сильченков
	Начальник ЭТУ (должность) (инициалы, фамилия)	Д.В.Чернявский
	Начальник участка КИПиА (должность) (инициалы, фамилия)	Д.В.Козлов
	Начальник цеха №3 (инициалы, фамилия)	С.М.Понаморева

составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта – емкости конденсатосборника и конденсатного трубопровода в здании цеха производства винодельческой, ликероводочной продукции, крепких спиртных напитков и воды №3 (здание с инв. №500/с-19120)

установлено, что (наименование объекта)
В целях рационального использования топливно-энергетических ресурсов необходимо теплоизолировать емкость конденсатосборника и конденсатного трубопровода

(описание дефектов, их места нахождения, площадь, объем)

Для проведения текущего ремонта необходимо выполнить следующий комплекс работ:

изоляция поверхностей плоских матами минераловатными – 3,96 м², изоляция поверхностей фасонных матами минераловатными – 0,64 м², покрытие изоляции плоских и фасонных поверхностей листовым металлом – 4,3 м² покрытие изоляции плоских и фасонных поверхностей листовым металлом – 0,98 м², изоляция трубопроводов D28 – 18,4м, изоляция трубопроводов D35 – 4,7 м, изоляция трубопроводов D48 – 15,4 м, изоляция трубопроводов D57 – 1,6 м, изоляция трубопроводов D42 – 7 м, изоляция трубопроводов D28 – 8,2 м, изоляция трубопроводов D108 – 1,5 м.

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами: производство работ в условиях эксплуатируемого здания (перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих разборных трубчатых лесов

(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)

работы необходимо производить без применения грузоподъемных механизмов

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ - отсутствуют

Председатель комиссии Заместитель главного инженера А.М.Бразинский

заместитель
председателя комиссии Главный механик – начальник ОГМ А.К.Сёмуха
(инициалы, фамилия)

Члены комиссии Главный энергетик - начальник ОГЭ А.И.Баранов
(должность) (инициалы, фамилия)

Начальник ОАС и АП Д.В.Сильченков
(должность) (инициалы, фамилия)

Начальник ЭТУ Д.В.Чернявский
(должность) (инициалы, фамилия)

Начальник участка КИПиА Д.В.Козлов
(должность) (инициалы, фамилия)

Начальник цеха №3 С.М.Понаморева
(инициалы, фамилия)