

ОАО «МИНЕР КРИСТАЛЛ»

(наименование организации)

Код по ОКУД

Форма С-1

УТВЕРЖДАЮ

Гл. инженер *[подпись]* А.Н. Жарин
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)
« 16 » 01 20 17 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

№ 16/01

Комиссия, образованная в соответствии с приказом от « 19 » 10 2015 г. № 534 в составе:

председателя комиссии зам. ген. директора по пр. бу. А.С. Горюшкин
(должность) (инициалы, фамилия)

членов комиссии кач. ОКЕ Ю. В. Митускиев
(должность) (инициалы, фамилия)

кач. ОТУПБ А. Д. Андреев
(должность) (инициалы, фамилия)

зам. нач. цеха №3 С. А. Мельникова
(должность) (инициалы, фамилия)

составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта

ЦЕХ №3. Текущий ремонт оконных заполнений.

(наименование объекта)

установлено, что в результате зрительной экспертизы
(описание дефектов, их места нахождения, площадь, объем)
приним в работу и требуется замена
оконных блоков в к-ве 5 шт.

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами:

(перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов:

(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)

Без применения механизмов

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ:

Козловский Терморефлектор

Председатель комиссии зам. ген. директора по пр. бу. А.С. Горюшкин
(должность) (инициалы, фамилия) *R-1*

Члены комиссии кач. ОКЕ Ю. В. Митускиев
(должность) (инициалы, фамилия)

кач. ОТУПБ А. Д. Андреев
(должность) (инициалы, фамилия)

зам. нач. цеха №3 С. А. Мельникова
(должность) (инициалы, фамилия)

ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

№ пп	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
1.	ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100 коробок	0.05	
2.	СНЯТИЕ ОСТЕКЛЁННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЁТОВ	100м2 переплета	0.816	
3.	УСТАНОВКА ОКОН ИЗ ПВХ СО СТЕКЛОПАКЕТАМИ В ПРОЕМЫ КИРПИЧНЫХ СТЕН ПРИ ПЛОЩАДИ ИЗДЕЛИЯ СВЫШЕ 3 М2	100м2	0.408	
4.	ДЮБЕЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РАМНЫЙ 10X152	10 шт	5	
5.	Окно из поливинилхлоридного профиля с поворотно-откидным устройством, с двухкамерным стеклопакетом	м2	40.8	
6.	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ МЕСТ ПРИМЫКАНИЯ ОКОННЫХ (ДВЕРНЫХ БАЛКОННЫХ) БЛОКОВ К КИРПИЧНЫМ СТЕНАМ ПОЛИУРЕТАНОВОЙ ПЕНОЙ	100м	0.586	
7.	УСТРОЙСТВО ОТКОСОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПВХ-ПРОФИЛЯ "MONTBLANC" БЕЗ УСТРОЙСТВА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ	100 м	0.4695	
8.	НАЛИЧНИК ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПРОФИЛЯ	м	51.65	
9.	ПАНЕЛЬ ОТКОСА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПРОФИЛЯ	м	51.65	
10.	УСТАНОВКА ПОДОКОННОЙ ДОСКИ ИЗ ПВХ	100м	0.1215	
11.	ПОДОКОННИК ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПРОФИЛЯ ТОЛЩИНОЙ 22 ММ, ШИРИНОЙ 500 ММ	м	12.76	

Составил _____

(должность)


(подпись)

_____ (инициалы, фамилия)

« ____ » _____ 20 ____ г.